



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ที่ รน ๗๒๗๐๑/

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘


เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส (OIT) ข้อที่ 06 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น


บัดนี้ สำนักปลัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวปณญาดา พ่วงแม่กลอง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....


(นางสาวปณญาดา พ่วงแม่กลอง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น...


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อไปตรวจ


(นางนัตยา มัชฌิม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ททว


(นายวิชัย ศรีเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือนแรก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส (OIT) ข้อที่ 06 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายวิชัย ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568

(รอบ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ 2568	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณ ซอยเหนือคลอง หมู่ที่ 1	478,000	ต.ค. - ธ.ค. 67	-	467,000	✓	-	-	กองช่าง
2	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณ ซอยแหลมพ่อตา หมู่ที่ 2 (ช่วงปลาย)	478,000	ต.ค. - ธ.ค. 67	-	467,000	✓	-	-	กองช่าง
3	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณ ซอยตะเคียนงาม หมู่ที่ 3	478,000	ต.ค. - ธ.ค. 67	-	478,000	✓	-	-	กองช่าง
4	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณ ซอยบางหิน - วังกุ่ม หมู่ที่ 4 (ช่วงหน้าวัดวังกุ่ม)	478,000	ต.ค. - ธ.ค. 67	-	467,000	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ 2568	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี หมู่ที่ 1	496,000	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	495,000	✓	-	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาเหนือ หมู่ที่ 2	496,000	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	495,000	✓	-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวเหล็ก หมู่ที่ 3	496,000	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	495,000	✓	-	-	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุ่มชัยพัฒนา หมู่ที่ 4	409,000	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	409,000	-	✓	-	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยพัฒนา หมู่ที่ 5	496,000	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	494,000	-	✓	-	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ หมู่ที่ 5	496,000	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	495,000	✓	-	-	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงสนาม ฟุตบอลหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	440,000	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	-	440,000	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ 2568	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
12	โครงการงานขยายเขตประปา หมู่บ้านบริเวณซอยฐานะจิตร เชื่อมฝายน้ำล้นคลองทราย และระบบส่งน้ำบริเวณหลัง ศูนย์อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	114,000	ต.ค. 67 - มี.ย. 68	-	110,000	✓	-	-	กองช่าง
13	โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 5	383,000	ต.ค. 67 - มี.ย. 68	-	-	-	-	✓	กองช่าง
14	โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 2	3,400,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	3,400,000	-	-	✓	-	กองช่าง
15	โครงการเสริมผิวจราจรแอล ฟัลด์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สายแหลมพ้อตา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	2,380,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	2,368,000	-	✓	-	-	กองช่าง
16	โครงการขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยเหนือ คลอง หมู่ที่ 1	496,000	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	-	-	-	✓	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในนา หมู่ที่ 2	498,000	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	498,000	-	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ 2568	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
18	โครงการปรับปรุงถนน ซอยเจ็ดสวน หมู่ที่ 2	155,000	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	155,000	-	✓	-	-	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตน หมู่ที่ 3	499,000	เม.ย. - ก.ย. 68	-	-	-	-	✓	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงถนน หินกะสะ ซอยวังตากลิน หมู่ที่ 4	393,000	ต.ค. 67- มี.ค. 68	359,000	-	✓	-	-	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาช่อง หมู่ที่ 5	605,000	เม.ย. - ก.ย. 68	-	-	-	-	✓	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสระน้ำจุฬารักษ์ หมู่ที่ 5	499,000	เม.ย. - ก.ย. 68	-	-	-	-	✓	กองช่าง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ 2568	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (การ จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ))	352,800	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	177,840	-	-	✓	-	ศพด.อบต. บางหิน
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (รายหัว))	78,880	พ.ค. - ก.ย. 68	78,880	-	✓	-	-	ศพด.อบต. บางหิน
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา)	39,150	พ.ค. - ก.ย. 68	-	-	-	-	✓	ศพด.อบต. บางหิน
4	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,006,300	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	6,672	-	-	✓	-	ศพด.อบต. บางหิน
5	เงินอุดหนุนสำหรับอาหาร กลางวันของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	1,980,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	914,518	-	-	✓	-	ศพด.อบต. บางหิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ 2568	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย เพื่อคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม	50,000	พ.ค. - ก.ย. 68	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ 2568	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	60,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,980	-	✓	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการห่วงใย ใส่ใจ ดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ	50,000	เม.ย. 68	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	ม.ค. 68	46,778	-	✓	-	-	สำนักปลัด
4	กิจกรรมทางศาสนา/รัฐพิธี	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	11,009.80	-	-	✓	-	สำนักปลัด
5	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ตำบลบางหิน	250,000	ม.ค. 68	249,770	-	✓	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ 2568	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6	โครงการแข่งขันเรือพริศตำบล บางหิน	200,000	ก.พ. - เม.ย. 68	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
7	กิจกรรมทางศาสนา	10,000	ก.ค. - ส.ค. 68	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
8	โครงการส่งเสริมประเพณีทาง ศาสนาอิสลาม (วันออกบวช เล็กและวันออกบวชใหญ่)	25,800	มี.ค. - มิ.ย. 68	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
9	โครงการอบรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชน (มัสยิดชาฮูตดิน)	15,500	มี.ค. - เม.ย. 68	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
10	โครงการอบรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชน (มัสยิดนูรุดดิน)	30,500	มี.ค. - เม.ย. 68	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
11	โครงการเดินรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด	6,000	ม.ค. 68	5,940	-	✓	-	-	สำนักปลัด
12	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,990,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1,829,100	-	-	✓	-	สำนักปลัด
13	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	960,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	305,600	-	-	✓	-	สำนักปลัด
14	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	18,000	-	-	✓	-	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ 2568	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสนับสนุนเงินสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบาง หิน	82,000	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
2	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	100,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
3	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	100,000	ม.ค. - ก.ย. 68	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
4	โครงการสัตรูปโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าโง่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์)	54,500	ม.ค. - ก.ย. 68	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ 2568	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน สัตว์)	4,500	ม.ค. - ก.ย. 68	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ 2568	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจ้างเหมาบริการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้สำรวจ ปรับปรุงภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	250,000	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด